

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)	Soort mutatie	Dotatie 2024	Besteding 2024
Mutaties voorzieningen grondexploitaties:			
Mollenburg	Rentetoevoeging	219	
	Afwikkeling		11.176
Bedrijventerrein Gorinchem Noord / Groote Haar	Rentetoevoeging	159	
	Herziening 1-1-2024	753	
Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties		1.131	11.176
Totaal mutaties voorzieningen		6.731	15.750
Totaal mutaties			-9.019

5.3 Investeringsoverzicht

Hieronder het overzicht van alle lopende investeringen. De investeringen die een overschrijding van de lasten hebben van € 50.000 of meer worden onder dit overzicht toegelicht.

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
Aanschaf casemanagementsysteem	62	0	15	15	47 V	Nee
Totaal Lasten	62	-	15	15	47 V	
Totaal Veiligheid	62	-	15	15	47 V	
Lasten						
Openbare verlichting 2023	52	3	49	52	0	Ja
Openbare verlichting 2024	78	0	50	50	28 V	Nee
Verduurzamen openbare verlichting 2024	522	0	74	74	448 V	Nee
Fietsparkeren binnenstad 2019	200	48		48	152 V	Nee
Vervangen brug Haagje	140	0	51	51	89 V	Nee
Vergroten parkeercapaciteit 2019	30	31	0	31	1 N	Ja
Uitbreiding parkeergarage kweeklust	3.004	0		0	3.004 V	Nee
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt	380	48	389	437	57 N	Nee
Zonnepannen voorzienggebouw Kriekenmarkt	45	0	44	44	1 V	Ja
Havendienst verduurzaming	54	1	2	3	51 V	Nee
Havens geleidewerken 2019	136	107		107	29 V	Nee
1e elektrische veerboot 2018	4.171	3.986	148	4.134	37 V	Ja
2e elektrische veerboot 2018	3.785	3.605	137	3.742	43 V	Ja
Herinrichting Banneweg 2019	2.348	891	1	892	1.456 V	Nee
Infra aanpassingen ivm OV concessie	100	21		21	79 V	Nee
Mobiliteit 2020	354	3	97	100	254 V	Nee
Mobiiteit 2024	1.134	0		0	1.134 V	Nee
Herinrichting Haarsekades	2.385	171	1.363	1.534	851 V	Nee
Herinrichting Banneweg fase 2 infra	12.313	253	607	860	11.453 V	Nee

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Herinrichting Banneweg fase 2 grondverwerving	180	0		0	180 V	Nee
Fietsknelpunten 2024	400	0	71	71	329 V	Nee
Vervangen auto 18 renault kangoo	41	0		0	41 V	Nee
Riviercruisevaarsteiger	550	51	37	88	462 V	Nee
Aanpassingen walvoorzieningen veerbotten	911	283	943	1.226	315 N	Ja
Stroompunten elektrische veerbotten	288	365	53	418	130 N	Nee
Accupakketten elektrische veerbotten	651	840	23	863	212 N	Ja
Vervanging straatmeubilair 2023	92	96	1	97	5 N	Ja
Vervanging straatmeubilair 2024	95	0	103	103	8 N	Ja
Vervangen verkeersborden 2024	43	0	41	41	2 V	Ja
Vervanging wegen 2025	90	0		0	90 V	Nee
Nieuwe Lingebrug	20.739	4	49	53	20.686 V	Nee
Herinrichting Arkelsedijk	2.608	0	15	15	2.593 V	Nee
Totaal lasten	57.919	10.807	4.348	15.155	42.764 V	
Baten						
1e elektrische veerboot 2018	2.150	1.935	215	2.150	0	Ja
2e elektrische veerboot 2018	2.150	1.935	215	2.150	0	Ja
Aanpassingen walvoorzieningen veerbotten	836	0	1.038	1.038	202 V	Ja
Herinrichting Haarsekades			131	131	131 V	Nee
Herinrichting Banneweg 2019	553	0		0	553 N	Nee
Herinrichting Banneweg fase 2 infra	687	0		0	687 N	Nee
Stroompunten elektrische veerbotten	197	144	53	197	0	Nee
Nieuwe Lingebrug	4.720		17	17	4.703 N	Nee
Herinrichting Arkelsedijk	1.507		5	5	1.502 N	Nee
Totaal baten	12.800	4.014	1.674	5.688	7.112 N	
Totaal Verkeer en vervoer	45.119	6.793	2.674	9.467	35.652 V	
Lasten						
Welkom in de mooiste vesting	90	90		90	0 V	Ja
Het verhaal vd vesting	72	50	3	53	19 V	Nee
Entrees museum	84			0	84 V	Nee
Totaal Lasten	246	140	3	143	103 V	
Baten						
Het verhaal vd vesting			12	12	12 V	Nee
Totaal baten	-	-	12	12	12 V	
Totaal Economie	246	140	-9	131	115 V	
Lasten						
Ihp po huisvesting J.P. Waaleschool	1.288	2	45	47	1.241 V	Nee
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a	2.064	1.138	476	1.614	450 V	Nee
Verbouwing V Robbeweg 27	3.341	0		0	3.341 V	Nee
IHP 2020 binnenklimaat	188	188		188	0	Ja
Gildenplein, verduurzaming	1.397	0	17	17	1.380 V	Nee

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Schuttersplein verduurzaming	0	1	8	9	9 N	Nee
Renovatie gymzaal J van Egmond	500	24	527	551	51 N	Nee
Ihp 2017 uitbreiding Retranchement	6.687	10	8	18	6.669 V	Nee
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV	18.610	9.653	8.050	17.703	907 V	Nee
Gymzaal het Gilde	2.622	0		0	2.622 V	Nee
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab	2.576	66	2.137	2203	373 V	Nee
Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab	125	0		0	125 V	Nee
Openbare ruimte tbv I_lab	450	0		0	450 V	Nee
Totaal lasten	39.848	11.082	11.268	22.350	17.498 V	
Baten						
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a	114	114		114	0	Nee
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab	1.900	66	1.369	1.435	465 N	Nee
Totaal baten	2.014	180	1.369	1.549	465 N	
Totaal Onderwijs	37.834	10.902	9.899	20.801	17.033 V	
Lasten						
Vestingplan 2020 bastion VIII	250	0	20	20	230 V	Nee
Ravelijn Oostgracht	50	0		0	50 V	Nee
Meekoppelkans Ravelijn	311	59	205	264	47 V	Nee
Meekoppelkans Woelsewaard parkeren	68	0		0	68 V	Nee
Meekoppelkans Woelsewaard struinpad	36	0		0	36 V	Nee
Openbare ruimte Gorcumse martelaren	220	0		0	220 V	Nee
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort	284	34	25	59	225 V	Nee
Verduurzaming oude Stadhuis			2	2	2 N	Nee
Speelruimteplan 2023	120	59	42	101	19 V	Nee
Speelruimteplan 2024	229	0	53	53	176 V	Nee
Speelveld Hoog Dalem	260	53	194	247	13 V	Nee
Faciliteren cultuur in museum	150	0	9	9	141 V	Nee
Nieuwbouw Caribabad	0	28	150	178	178 N	Nee
Vervangen volkstuinbrug	47	17	-17	0	47 V	Ja
Vervangen VW transporter 1 2022	55	0	42	42	13 V	Ja
Kademuren J Bloempad en Krabsteeg	260	239	31	270	10 N	Ja
Bruggen en visssteigers	242	240	2	242	0	Ja
Cultuurhuis 2019	5.600	79	164	243	5.357 V	Nee
Cultuurhuis inrichting 2019	1.400	0		0	1.400 V	Nee
Vervanging kade Paardewater 21	355	44	337	381	26 N	Nee
Keerwanden Den Uylstraat	605	0	80	80	525 V	Nee
Kade Stationsweg	389	0	33	33	356 V	Nee
Kades Mollenburgseweg/ Valkeniersweg	392	0	21	21	371 V	Nee
Maaiarm heggensnoeier 2022	28	0		0	28 V	Nee

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
VW transporter 2023	55	0		0	55 V	Nee
VW transporter 2024	55	0	42	42	13 V	Ja
John Deere motormaaier 2024	68	0		0	68 V	Nee
Ontstopper 2023	59	0		0	59 V	Nee
Hitachi 2023	27	0		0	27 V	Nee
Waterbus buitendienst	58	0	43	43	15 V	Ja
VW transporter 2023	55	0		0	55 V	Nee
New Holland tractor T45 2026	46	0	46	46	0	Ja
Totaal lasten	11.774	852	1.524	2.376	9.398 V	
Baten						
Vestingplan 2020 bastion VIII	100	0		0	100 N	Nee
Openbare ruimte Gorcumse martelaren	50	0		0	50 N	Nee
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort	144	11	20	31	113 N	Nee
Speelveld Hoog Dalem			10	10	10 V	Nee
Speelruimteplan 2023	0	2		2	2 V	Nee
Totaal baten	294	13	30	43	251 N	
Totaal Sport, Cultuur en Recreatie	11.480	839	1.494	2.333	9.147 V	
Lasten						
Uitbreiding en verbouwing Elzenhof	50	0	0	0	50 V	Nee
Totaal lasten	50	0	0	0	50 V	
Totaal Sociaal Domein	50	0	0	0	50 V	
Lasten						
GRP 2021	1.175	896	278	1.174	1 V	Ja
GRP 2022	1.075	346	398	744	331 V	Nee
GRP 2023	1.000	24	8	32	968 V	Nee
GRP 2024	1.000	0		0	1.000 V	Nee
Beschoeiing de Wetering Dalem	243	0	33	33	210 V	Nee
Watercapaciteit	75	17	57	74	1 V	Ja
Totaal lasten	4.568	1.283	774	2.057	2.511 V	
Baten						
GRP 2021	1.175	896	278	1.174	1 N	Ja
GRP 2022	1.075	346	398	744	331 N	Nee
GRP 2023	1.000	24	8	32	968 N	Nee
GRP 2024	1.000	0		0	1.000	Nee
Totaal baten	4.250	1.266	684	1.950	2.300 N	
Totaal Duurzaamheid	318	17	90	107	211 V	
Lasten						
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken	60	0	0	0	60 V	Nee
Inrichting terrein Bullekeslaan 5	286	35	251	286	0	Ja
grond Buys Ballot van grex Oost II	1.730	0	1.730	1.730	0	Ja
Totaal lasten	2.076	35	1.981	2.016	60 V	
Baten						

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken	60	0	0	0	60 N	Nee
Totaal baten	60	0	0	0	60 N	
Totaal VROSV	2.016	35	1.981	2.016	0	
Lasten						
Communicatie 2019	65	43	18	61	4 V	Ja
Hard en software 2024	396	80	210	290	106 V	Nee
Vervangingsplan inventaris 2021	121	36		36	85 V	Nee
Vervangingsplan inventaris 2022	112	0		0	112 V	Nee
Vervangingsplan inventaris 2023	179	0		0	179 V	Nee
Vervangingsplan inventaris 2024	34	0		0	34 V	Nee
Warmtenet stadhuis	1.142	171	72	243	899 V	Nee
Totaal lasten	2.049	330	300	630	1.419 V	
Totaal Overhead, VPB en Onvoorzien	2.049	330	300	630	1.419 V	
TOTAAL INVESTERINGEN	99.174	19.056	16.444	35.500	63.674 V	

Programma Verkeer en Vervoer

Verduurzamen openbare verlichting 2024

De werkzaamheden voor de verduurzaming van de openbare verlichting zijn uitgesteld naar begin 2025. Hierdoor is er in 2024 nog vrijwel niets uitgegeven.

Fietsparkeren binnenstad 2019

In 2024 is hier geen voortgang geboekt. De behoefte blijft echter aanwezig. In 2025 zal dit project verder worden opgepakt.

Uitbreiding parkeergarage kweeklust

In de perspectiefnota 2025 is besloten het investeringsbudget te schrappen. De financiële gevolgen worden verwerkt in 2025.

Toelichting investeringsbudgetten elektrisch varen integraal

Voor het elektrisch varen, inclusief de walvoorzieningen, accupakketten en stroompunten, heeft de raad € 9,3 mln. beschikbaar gesteld. Holland Shipyards heeft met een totaalprijs ingeschreven op de aanbesteding en de raming van de kosten in de begroting heeft op basis van de businesscase plaatsgevonden. Ook de termijnfacturen en de meerkosten zijn op dezelfde wijze verantwoord. Door de aanloopkosten en de vertraging en tegenvallers in het project zijn meerkosten ontstaan op het gebied van extra projectleiding, ontwerpkosten, aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk, advieskosten en aanlegkosten infrastructuur. De totale overschrijding op alle investeringsbudgetten elektrisch varen bedraagt per saldo € 375.000. De extra kapitaallasten over deze extra kosten worden doorbelast aan de deelnemende oevergemeenten op basis van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst Riveer. Door de vertraging in de bouw en het in de vaart kunnen nemen van de elektrische veren, heeft Holland Shipyards een boete betaald van € 250.000. Deze kan worden gezien als compensatie van de meerkosten, maar mag niet in mindering gebracht worden op de investeringsbudgetten. Deze is daarom op de exploitatie verantwoord en komt eenmalig ten gunste van de deelnemende gemeenten.

1e en 2e elektrische veerboot 2018

De elektrische veren zijn opgeleverd en in gebruik genomen. De investeringsbudgetten kunnen worden afgesloten. Zie verder de toelichting 'Investeringsbudgetten elektrisch varen integraal'.

Herinrichting Banneweg 2019

In 2025 wordt het Definitieve ontwerp gerealiseerd. De start van de werkzaamheden wordt verwacht in 2026.

Mobiliteit 2024

Deze investering heeft betrekking op de Mobiliteitsvisie. In 2025 wordt verder bekeken hoe deze gelden worden gebruikt voor mobiliteit.

Herinrichting Haarsekades

De verwachting is dat de herinrichting eind 2025 zal zijn afgerond. Daarnaast wordt verwacht dat het huidige budget naar verwachting niet toereikend zal zijn. Dit zal in 2025 verder worden bekeken.

Herinrichting Banneweg fase 2 infra/grondverwerving

In 2024 zijn het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp vastgesteld. Vervolgens is de voorbereiding voor de uitvoering gestart, in de vorm van een bestek en de aanbestedingsprocedure, die moet leiden tot het contracteren van een aannemer.

Fietsknelpunten 2024

In 2024 is het kruispunt Westwagenstraat – Korte Brug, nummer 3, van de fietsknelpunten verkeersveiliger gemaakt. Daarnaast zijn andere projecten uit de fiets top 10 voorbereid, zoals rotonde Eike's Hof en de Glacis – Flank.

Riviercruisevaarsteiger

De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Naar verwachting wordt het eind 2025 aanbesteed en vindt de uitvoering plaats in 2025/2026.

Aanpassingen walvoorzieningen veerboden

Ook de walvoorzieningen voor het elektrisch varen zijn opgeleverd en in gebruik genomen. Op dit krediet is sprake van € 315.000 hogere kosten, welke grotendeels gecompenseerd worden door hogere bijdragen van de gemeente Altena en de gemeente Hardinxveld Giessendam van per saldo € 202.000. Zie verder de toelichting 'Investeringsbudgetten elektrisch varen integraal'.

Stroompunten elektrische veerboden

Het investeringsbudget voor de stroompunten voor het elektrisch varen kan nog niet worden afgesloten in afwachting van een laatste aanpassing aan het stroomvoorziening gebouw Buiten de Waterpoort. Dit budget wordt nu overschreden met € 130.000. Deze overschrijding maakt deel uit van de hierboven genoemde € 375.000 (zie toelichting 'Investeringsbudgetten elektrisch varen integraal'). De nog te verwachten kosten zijn ongeveer € 20.000.

Accupakketten elektrische veerboden

De accupakketten maken deel uit van de elektrische schepen en zijn dus in gebruik genomen. Het geraamde investeringsbudget wordt overschreden met € 212.000. Het budget wordt afgesloten. Zie verder de toelichting 'Investeringsbudgetten elektrisch varen integraal'.

Nieuwe Lingebrug/Herinrichting Arkelsedijk

In 2024 heeft de aanbesteding voor de ontwerpwerkzaamheden plaatsgevonden en is er een ontwerp bureau gevonden voor de begeleiding tot aan uitvoering. Daarnaast heeft er veel afstemming met stakeholders en participatie plaatsgevonden om tot een goede projectomschrijving te komen. 2025 zal in het teken staan van nadere uitwerking en participatie/afstemming met stakeholders aan de hand van de ontwerpresultaten.

Programma Onderwijs

IHP po huisvesting J.P. Waaleschool

Na gesprekken tussen de gemeente en schoolbestuur OVO over de renovatie van het schoolgebouw is een technische visie van de gemeente voorgesteld. De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn in 2024 afgerond en de renovatie kan in 2025 plaatsvinden.

Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a

De locatie Hiemstralaan 24/24a is opgeleverd en in gebruik genomen door Beatrix/De Burcht-school voor speciaal basisonderwijs. Het restant van het investeringsbudget wordt voor € 395.000 ingezet voor de aanpassing van de openbare ruimte voor de locatie Retranchement 3 (besluit Begroting 2025).

Verbouwing Vries Robbeweg 27

In de raadsvergadering van 28 november 2024 is ingestemd met het inhuizen van het Omnia College in het gebouw van het Da Vinci College. Hierdoor komt het schoolgebouw van het huidige Omnia College vrij voor andere gebruikers/scholen, zoals de ISK po, ISK vo en Yulius Lingewaal College. De raad heeft hiermee ingestemd.

Verduurzaming Gildenplein

Voor de verduurzaming van het pand van de brede school Gildenplein is de aanbesteding van het dak en de zonnepanelen onlangs afgerond en gegund aan de aannemers. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats vanaf half maart tot eind mei 2025. De aansluiting van het pand op het warmtenet is in voorbereiding en wordt naar verwachting, afhankelijk van HVC, gerealiseerd in de zomer 2026.

Renovatie gymzaal J van Egmond

De werkzaamheden zijn afgerond en de gymzaal is vanaf half oktober 2024 weer beschikbaar gesteld. De renovatie zorgt ervoor dat de gymzaal voldoet aan de noodzakelijke richtlijnen voor bewegingsonderwijs. Daarnaast zijn ook de nodige verduurzamingsmaatregelen genomen. Na de definitieve afrekening wordt het investeringsbudget in 2025 afgesloten.

IHP 2017 uitbreiding Retranchement

De behandeling van het raadsvoorstel over de nieuwbouw voor de basisschool De Regenboogschool en de speciale school voor basisonderwijs Beatrix de Burcht heeft in 2024 nog niet tot een definitief raadsbesluit geleid. Dit vergt meer tijd en de definitieve besluitvorming hierover zal plaatsvinden in 2025. De investeringsbudgetten blijven ongewijzigd.

Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV

De nieuwe school voor het Gilde is opgeleverd en vanaf 1 januari 2025 in gebruik genomen. Het investeringsbudget wordt in 2025 afgesloten.

Gymzaal t Gilde

Met de komst van het Gilde Vakcollege Techniek en van het Omnia College in het Da Vinci College is er een extra vraag naar gymcapaciteit ontstaan op de Beroepencampus. De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor voldoende capaciteit voor het bewegingsonderwijs. In 2025 neemt de raad een definitief besluit over het faciliteren van voldoende gymnastiekcapaciteit.

Verbouwing/inrichting/openbare ruimte Hoefslag 6 tbv i_lab

Voor de realisatie van het i_lab heeft de gemeenteraad een bedrag van € 6,65 mln. beschikbaar gesteld, waarvan € 1,9 mln. afkomstig is uit de regiodeal. De verbouwing en de inrichting van de Hoefslag 6 voor het i_lab is in 2024 voortvarend ter hand genomen. Sinds 1 januari 2025 heeft het i_lab het pand in gebruik. Nog niet alle aanpassingen/verbouwingen aan het pand zijn gerealiseerd vanwege ecologische factoren. De werkzaamheden en inrichting dienen binnen de beschikbaar gestelde middelen uitgevoerd te worden.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie**Vestingplan 2020 bastion VIII**

De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. De aanbesteding vindt begin 2025 plaats. De uitvoering volgt later dat jaar.

Openbare ruimte Gorcumse martelaren

De complexiteit van deze investering is groter in verband met de inrichting en eigendomsverhoudingen in de openbare ruimte. In 2025 wordt dit project vervolgd.

Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort

Door substantieel hogere kosten dan geraamd is de aanbesteding voor dit project ingetrokken. In 2025 wordt in overleg met de provincie Zuid-Holland, als subsidiërende partij, gekeken of en hoe dit project eventueel vorm kan krijgen.

Speelruimteplan 2024

De werkzaamheden in het kader van het Speelruimteplan worden in kwartaal 1 van 2025 afgerond en het investeringsbudget wordt geheel benut.

Faciliteren cultuur in museum

Voor de aanpassing van de begane grond van het Gorcums Museum is een investeringsbudget van € 150.000 beschikbaar. Het project is eind 2024 gestart en wordt in 2025 voortgezet.

Nieuwbouw Caribabad

De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De opdracht is definitief gegund en het project verloopt volgens planning en binnen de (financiële) kaders, zoals gesteld door de raad.

Cultuurhuis 2019/Cultuurhuis inrichting 2019

In de raadsvergadering van 7 november 2024 heeft de raad besloten tot realisatie van Cultuurhuis de Nieuwe Doelen. De lasten worden gedekt binnen de beschikbare investeringsbudgetten Cultuurhuis 2019 (oorspronkelijk € 5.6 mln., na bijstelling en indexering € 6, 8 mln.) en Cultuurhuis inrichting 2019 (€ 1,4 mln.). Momenteel wordt het programma van eisen uitgewerkt naar een definitief ontwerp, wordt de aanbesteding voor de bouw voorbereid en het beheersmodel verder uitgewerkt.

Keerwanden Den Uylstraat

De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Eind 2025 wordt het aanbesteed en de uitvoering vindt plaats in 2025/2026.

Kade Stationsweg

De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Eind 2025 wordt het aanbesteed en de uitvoering vindt plaats in 2025/2026.

Kades Mollenburgseweg/Valkeniersweg

De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Begin 2025 wordt het project aanbesteed en de uitvoering vindt plaats in 2025/2026.

Programma Duurzaamheid**GRP 2021, 2022, 2023 en 2024**

Er is achterstand opgelopen in de uitvoering van het GRP 2021-2025. Het vervangingsbudget GRP 2021 kan

gereed worden gemeld. De resterende budgetten 2022-2024 blijven beschikbaar en de werkzaamheden zullen later worden uitgevoerd.

Beschoeiing de Wetering Dalem

De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Begin 2025 wordt het aanbesteed en in de loop van dat jaar uitgevoerd.

Overhead, Vernootschapsbelasting en Onvoorzien

Hard en software 2024

Van het vervangingsbudget voor hard- en software 2024 van € 396.000 voor 2024 resteert nog € 105.000, o.a. omdat de vervanging van de telefoons en de telefonievoorzieningen vertraging heeft opgelopen. Ook worden de SaaS (Software as a Service) voorzieningen eerst verder verkend, waarbij de gebruikers via internet verbindingen kunnen maken met toepassingen in de Cloud.

Vervangingsplan inventaris 2022/2023

Deze investeringsbudgetten zijn nog niet volledig uitgegeven omdat de aansluiting op het warmtenet gevolgen zal hebben voor de inrichting van het Stadhuis.

Warmtenet stadhuis

De aanbesteding van de Warmtenet is onlangs gegund. In 2025 wordt de aansluiting gerealiseerd.

5.4 Vastgesteld beleid

Als gemeente werken we de plannen en ambities. Zodra deze plannen zijn vastgesteld door de raad, spreken we van vastgesteld beleid. In de beleidskaders leest u wat de doelen voor Gorinchem zijn.

Beleidskader	Vastgesteld door de raad in
Programma 1 Bestuur en ondersteuning	
Inwoners aan zet	2016
Informatiebeleid	2017
Verordening op het burgerinitiatief	2020
Participatiebeleid Gorcums samenspel 2022-2026	2021
Programma 2 Veiligheid	
Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH)	2019
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)	2023
Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026	2023
Programma 3 Verkeer en Vervoer	
Parkeerverordening Gemeente Gorinchem	2019
Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040	2020
Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan 2020-2023	2020
Omgevingsvisie Gorinchem 2050 "Stad in Balans"	2023
Beleids- en beheerplan Wegen Gorinchem 2025-2029	2024
Programma 4 Economie	